



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 23/12/2022

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE MARIA BRITO TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO.
DOMICILIO: CALLE JOSE MARIA BRITO TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO.
LOCALIDAD: LEÓN, GUANAJUATO
CONTRATISTA: VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0004-1997

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-5017-K100250-61401-D/0308/2024	DE FECHA	15 DE NOVIEMBRE 2023
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 2,302,103.98		
INICIO S/CONTRATO:	19 DE AGOSTO DE 2024	INICIO REAL:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TÉRMINO S/CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024	TÉRMINO REAL:	19 DE ENERO DE 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	19 DE ENERO DE 2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 2,302,103.98		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	REC. MPALES.

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Avila
 Dirección de supervisión

Arq. Sergio Gómez Ortega
 Supervisión Interna DGOP

Desarrollo urbanístico JAO S.A. DE C.V.
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Ing. Fatima Judith Salas Landeros
 VEESGAL Construcciones, S.S. de C.V.
 Representante Legal

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Mr. Alejandro Salinas
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Julio Isaac Oliva
 MTZ.
 Dirección Técnica
 IMUV.

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR Dirección General de Obra Pública de León.	FECHA 20 de marzo del 2025	HORA 10:40 hrs
--	--------------------------------------	--------------------------

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA _____ RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION EN ARROYO, EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAL TIPO 2, ACARREOS, MEJORAMIENTO, AFINE Y COLOCACIÓN CAPA SUBRASANTE Y CAPA DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, COLADO DE ARROYO, GUARNICIÓN SEMI INTEGRAL Y BANQUETA; SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA			
NÚMERO		FECHA	MONTO	\$	
	BKY-0016-0217903	15/08/2024	690,631.19		
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA			
NÚMERO		FECHA	MONTO	\$	
	BKY-0016-0217901	15/08/2024	230,210.39		
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA			
NÚMERO		FECHA	MONTO	\$	
	BKY-0016-0241352	14/02/2025	227,632.42		

OBSERVACIONES EXISTENTES

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN		AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
		a)				
1	DE: 25-SEP-2024	\$405,773.37				
	A: 30-SEP-2024					
2	DE: 01-OCT-2024	\$189,847.57				
	A: 26-OCT-2024					
3	DE: 27-OCT-2024	\$181,636.88				
	A: 13-NOV-2024					
4	DE: 14-NOV-2024	\$458,123.72				
	A: 30-NOV-2024					
5	DE: 01-DIC-2024	\$626,568.10				
	A: 11-DIC-2024					

6	DE: 12-DIC-2024	\$114,498.43			
	A: 31-DIC-2024				
7 FINIQUITO	DE: 01-ENE-2025	\$299,876.22			
	A: 19-ENE-2025				

SUBTOTAL	\$2,276,324.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,276,324.29
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$2,276,324.29
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$25,779.69

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '3' and a signature that appears to be 'Oau'.