



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: SAPAL740-183/2024-CO
OBRA: "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II"

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II", SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 110 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL ARTICULO 249 DE SU REGLAMENTO Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL740-183/2024-CO. UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" "OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL BAJIO" Y QUE ESTOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS, SE CONSIDERA PROCEDENTE LLEVAR A CABO LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE, CON LA INTERVENCION POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN REPRESENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN LOS CC:

ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
ING. LUIS ANGEL SALDIVAR CERVERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HIDRÁULICA
ING. ERNESTO ELESBAN ROMERO PEREZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
ING. HUMBERTO GALLEGOS HERMOSILLO	COORDINADOR TECNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
ING. ANA MARÍA TORRES CHIA.	SUPERVISOR DE OBRA.

Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL C.:

LIC. JESUS OROZCO MORENO	REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL BAJIO
--------------------------	--

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA FISICA DE OBRA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II
CONTRATO:	SAPAL740-183/2024-CO
MONTO CONTRATADO:	\$ 1,947,158.05 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,947,158.05 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA:	N/A

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN FUE:

FECHA DE INICIO REAL:	16 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	14 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	60 DIAS
DIAS DE ATRASO:	N/A



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: SAPAL740-183/2024-CO
OBRA: "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II"

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	16-08-2024 - 14-09-2024	\$ 934,565.95
2 (DOS)	15-09-2024 - 07-10-2024	\$ 490,285.22
3 (TRES)	08-10-2024 - 11-10-2024	\$ 321,860.88
4 (CUATRO - FINIQUITO)	PROCESO	PROCESO
	TOTAL:	PROCESO

* LOS MONTOS INCLUYEN IVA

"LAS PARTES" DECLARAN QUE SE TIENEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

NO.	CONCEPTO	ESTATUS	UBICACIÓN
1	CONTRATO	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ENTREGADA	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
3	FIANZA POR ANTICIPO	N/A	N/A
4	POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	ENTREGADA	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
5	FIANZA VICIOS OCULTOS	PROCESO	PROCESO
6	ESTIMACIONES	PROCESO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
7	PLANOS DE OBRA TERMINADA	PROCESO	PROCESO

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PERMANECEN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA Y COPIA DE ESTOS OBRAN EN PODER DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL CONTRATISTA" Y DE LA SUPERVISION DEL "SAPAL".

SAPAL SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, CON ESTRICTO APEGO EN LA NORMATIVIDAD INICIALMENTE INVOCADA, Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACION DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA **TOTAL** DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO DEL SAPAL RECIBE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II"



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: SAPAL740-183/2024-CO
OBRA: "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II"

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 10" (250 MM) DE DIÁMETRO. EN LÍNEAS DE ALCANTARILLADO	262.4	M
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO. EN LÍNEAS DE ALCANTARILLADO.	221.75	M
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANGER DE 3" (7.6 CM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE.	483.19	M
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANGER DE 4" (10 CM) DE DIÁMETRO, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE.	79.36	M
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD.	2	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD	2	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD.	3	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	2	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.25 M DE PROFUNDIDAD.	1	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2, DE 1.35X1.30X1.20 M (ANCHO, LARGO, PROFUNDIDAD), MEDIDAS EXTERIORES.	1	PIEZA
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 9, DE 1.25X1.50X1.20 M (ANCHO, LARGO, PROFUNDIDAD), MEDIDAS EXTERIORES.	2	PZA

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL SAPAL" PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:


ING. ERNESTO ELESBAN ROMERO PEREZ
JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA


ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO


ING. LUIS ANGEL SALDIVAR CERVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HIDRÁULICA


ING. HUMBERTO GALLEGOS HERMOSILLO
COORDINADOR OPERATIVO DEL DEPTO DE SUPERVISION DE OBRA


ING. ANA MARÍA TORRES CHIA
SUPERVISOR DE OBRA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No: SAPAL740-183/2024-CO
OBRA: "CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL SOL II"

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



LIC. JESUS OROZCO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

COMO TESTIGOS:



Ina. Gustavo Cruz López
CONTRALORIA INTERNA DEL SAPAL

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DDE CUENTAS



Miguel Ángel Cuevas Avoro
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA DE LEÓN