



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL770-40/2023-CO**  
**OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"**

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I", SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 110 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL ARTICULO 249 DE SU REGLAMENTO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL770-40/2023-CO. UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" ALEJANDRO GUTIERREZ DE ALBA Y QUE ESTOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS, SE CONSIDERA PROCEDENTE LLEVAR A CABO LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN REPRESENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN LOS CC:

ING. GERARDO G. SOSA MARTÍNEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
ING. LUIS ANGEL SALDIVAR CERVERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HIDRAULICA
ING. LUIS DANIEL ARRONA SANCHEZ	SUPERVISOR DE OBRA

Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL C.:

C. ALEJANDRO GUTIERREZ DE ALBA	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------------	---------------------

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA FISICA DE OBRA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I
CONTRATO:	SAPAL770-40/2023-CO
MONTO CONTRATADO:	\$ 1,072,840.60 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,072,840.60 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	08 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA:	N/A

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN FUE:

FECHA DE INICIO REAL:	31 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	06 DE JUNIO DEL 2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	67 DIAS
DIAS DE ATRASO:	N/A

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

OPORTUNIDAD 2023  
FONDO DE Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL770-40/2023-CO**  
**OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"**

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	31-03-2023 AL 13-04-2023	\$ 165,426.07
2 (DOS)	14-04-2023 AL 28-04-2023	\$ 340,606.07
PROCESO	PROCESO	PROCESO
	<b>TOTAL:</b>	<b>PROCESO</b>

\* LOS MONTOS INCLUYEN IVA

"LAS PARTES" DECLARAN QUE SE TIENEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	CONCEPTO	ESTATUS	UBICACIÓN
1	CONTRATO	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ENTREGADA	ORIGINAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SAPAL
3	FIANZA POR ANTICIPO	N/A	N/A
4	POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	ENTREGADA	ORIGINAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE SAPAL
5	FIANZA VICIOS OCULTOS	PROCESO	PROCESO
6	ESTIMACIONES	PROCESO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
7	PLANOS DE OBRA TERMINADA	PROCESO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PERMANECEN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL CONTRATISTA" Y DE LA SUPERVISION DEL "SAPAL".

SAPAL SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, CON ESTRICTO APEGO EN LA NORMATIVIDAD INICIALMENTE INVOCADA Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACION DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA DE ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS MENCIONADOS.

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HIDRAULICA RECIBEN LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"

**OPERADO 2023**  
**FAIS**  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda fuera del Departamento de Ingresos distintos al desarrollo social."



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL770-40/2023-CO**  
**OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"**

CONCEPTO	CANTIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c=150 KG/CM2 PREMEZCLADO, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4" (20 MM) Y REVENIMIENTO DE 10 CM, EN PAVIMENTOS Y/O BANQUETAS. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO CÚBICO CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES.	1.07 M3
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC LÍNEA HIDRÁULICA ANGER CLASE RD - 26 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO. CON CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-CONAGUA-2011. LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁN POR METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES DE TUBERÍA SUMINISTRADA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA.	302.1 M
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE A.S.T.M. A-53- GRADO B DE 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR Ó STD 40, EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE	14.4 KG
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2, DE 1.35X1.30X1.20 M (ANCHO, LARGO, PROFUNDIDAD), MEDIDAS EXTERIORES. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO CON EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA.	2 PZAS
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA ANSI B16.1, CLASE 125, DE 3" DE DIÁMETRO	1 PZA
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL CON CUERPO DE FIERRO FUNDIDO DE 1" (25 MM) CON ROSCADA, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 0.2 - 16 BAR (3-250 PSI) Y CERTIFICADA POR LA NSF/ANSI STANDARD 061 (O CERTIFICADO OFICIAL DEL PAÍS DE ORIGEN QUE GARANTICE EL USO PARA AGUA POTABLE).	1 PZA
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 10" (250 MM) DE DIÁMETRO	199 ML
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD	5 PZAS
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LÍNEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 6"	132 ML

**OPERADO 2023**  
**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
 "Este programa es público, ABERTO, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVO Y los recursos que lo integran quedará prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL SAPAL" PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON  
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO No: SAPAL770-40/2023-CO  
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"**

  
ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA  
JEFE DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO

  
ING. LUIS ANGEL SALDIVAR CERVERA  
JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERIA  
HIDRAULICA

  
ING. HUMBERTO GALLEGOS HERMOSILLO  
COORDINADOR OPERATIVO DEL DEPTO DE  
SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. LUIS DANIEL ARRONA SÁNCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

  
C. ALEJANDRO GÚTIERREZ DE ALBA  
REPRESENTANTE LEGAL

**COMO TESTIGOS:**

  
Ing. Gustavo Cruz Lopez.  
CONTRALORIA INTERNA DEL SAPAL

**OPERADO 2023**  
**FAISMUN: Fondo de**  
**Aportaciones para**  
**la Infraestructura Social**  
**Municipal**  
"Este programa es público, ajeno  
a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines  
distintos al desarrollo municipal."



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON  
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO No: SAPAL770-40/2023-CO  
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I"**

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL  
MUNICIPIO DE LEON**

**SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE  
CUENTAS**

**DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  
VIVIENDA DE LEON**

**OPERADO 2023**  
**FAISMUN: Fondo de**  
**Aportaciones para**  
**la Infraestructura Social**  
**Municipal**  
"Este programa es público, ajeno  
a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines  
distintos al desarrollo social"