



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-114/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LOS SERVICIOS DE: **"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"**, SIENDO LAS **9:00 HORAS DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2024**, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AL ARTICULO 243 Y 245 DEL REGLAMENTO DE LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **SAPAL770-114/2023-CO** CELEBRADO ENTRE EL **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINANDOSE EN LO SUCESIVO **"SAPAL"** Y **"EL CONTRATISTA"** DENOMINADA LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN QUE FORMAN LAS SIGUIENTES PERSONAS, **GRUPO DE INGENIERÍA ACMAS, S.A. DE C.V.**, EN CALIDAD DE ASOCIANTE Y **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.** QUE EN ESTE ACTO ES REPRESENTADA POR EL **ING. ÁLVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNÁNDEZ**.

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL **"SAPAL"** DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"
CONTRATO:	SAPAL770-114/2023-CO
MONTO CONTRATADO:	\$ 10'745,227.83 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 10'745,227.83 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N.)

*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN RECALENDARIZACION:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN RECALENDARIZACION:	N/A
FECHA DE TERMINO SEGUN PRORROGA:	N/A



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)- CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-114/2023-CO OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"

FECHA DE TERMINO REAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO TOTAL:	139 DÍAS
RETRASO EN LA TERMINACIÓN DEL SERVICIOS:	N/A

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

FIANZA No	IMPORTE	EXPEDIDA POR	FECHA DE EXPEDICION	VENCIMIENTO	CONCEPTO
23A37307	\$3'223,568.35	DORAMA	21/07/2023	15/01/2024	10 % FIANZA DE ANTICIPO
23A37308	\$1'074,522.78	DORAMA	21/07/2023	15/01/2024	10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO
G5 43008681	\$1'074,522.78	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	24/07/2023	15/02/2024	10 % POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS
24A01003	\$1'074,502.43	DORAMA	15/01/2024	14/02/2025	10% FIANZA DE VICIOS OCULTOS

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	DEL 24/07/2023 AL 08/08/2023	\$ 974,404.06
2 (DOS)	DEL 09/08/2023 AL 26/08/2023	\$ 527,746.11
3 (TRES)	DEL 27/08/2023 AL 31/08/2023	\$ 751,571.06
4 (CUATRO)	DEL 01/09/2023 AL 08/09/2023	\$ 455,947.62
5 (CINCO)	DEL 09/09/2023 AL 22/09/2023	\$ 1'130,842.19
6 (SEIS)	DEL 23/09/2023 AL 06/10/2023	\$ 463,143.07
7 (SIETE)	DEL 07/10/2023 AL 20/10/2023	\$ 933,355.91
8 (OCHO)	DEL 21/10/2023 AL 03/11/2023	\$ 1'677,444.45
9 (NUEVE)	DEL 04/11/2023 AL 10/11/2023	\$ 886,931.94
10 (DIEZ)	DEL 11/11/2023 AL 17/11/2023	\$ 758,122.88
11 (ONCE)	DEL 18/11/2023 AL 24/11/2023	\$ 756,023.03
12 (DOCE)	DEL 25/11/2023 AL 01/12/2023	\$ 558,847.54
13 (TRECE)	DEL 02/12/2023 AL 06/12/2023	\$ 712,818.72
14 (CATORCE)	DEL 07/12/2023 AL 10/12/2023	\$ 157,825.78
TOTAL:		\$ 10'745,024.36



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)- CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-114/2023-CO OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"

	MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 10'745,227.83
	SALDO POR CANCELAR:	\$ -203.47

***OBSERVACIÓN:** TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LAS ESTIMACIONES GENERADAS FUE DE: **\$ 10'745,024.36** (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.)

SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA". "SAPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL **ARTICULO 117** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVIENEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ORGANOS DE CONTROL.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:



ING. DANIEL RAMÍREZ MALDONADO
GERENTE DE SUPERVISION DE OBRA



ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



ING. JORGE REYES CASTRO
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA



ING. ALFREDO GPE. SANTANA CASTILLO
SUPERVISOR INTERNO



ESSAQUIRA INGENIERIA
SUPERVISOR EXTERNO



OPORTUNIDAD 2025
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

**-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-114/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II"**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


**ING. ÁLVARO HUMBERTO CAUDILLO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura Social
Municipal
"Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social."

COMO TESTIGOS:


**ING. LIA JETZABEL MELENDEZ MENDEZ
CONTRALORÍA INTERNA SAPAL**


**ING. CÉSAR RAMOS ESTADA
CONTRALORÍA MUNICIPAL**


IMUVI

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GUANAJUATO (STyRC).