



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO NO: SAPAL770-115/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."

ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LOS SERVICIOS DE : "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI.", SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AL ARTICULO 243 Y 245 DEL REGLAMENTO DE LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL770-115/2023-CO CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINANDOSE EN LO SUCESIVO "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" "CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO S.A. DE C.V"

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SAPAL" DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda expresamente prohibido el uso de los recursos que componen este programa para fines políticos." (Artículo 73, fracción III, del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."
CONTRATO:	SAPAL770-115/2023-CO
MONTO CONTRATADO:	\$ 35,760,402.69 (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N.).
AMPLIACIÓN EN MONTO:	N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 35,760,402. (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N.).

*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINO SEGÚN PRORROGA:	24 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	16 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO TOTAL:	236 DÍAS NATURALES
RETRASO EN LA TERMINACIÓN DEL SERVICIOS:	23 DÍAS NATURALES



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO NO: SAPAL770-115/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

FIANZA No	IMPORTE	EXPEDIDA POR	FECHA DE EXPEDICION	VENCIMIENTO	CONCEPTO
BKY-0004-0155624	\$ 3,576,040.27	BERKLEY MEXICO FIANZAS.	23/06/2023	24/01/2024	10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO
BKY-0004-0155623	\$10,728,120.81	BERKLEY MEXICO FIANZAS.	23/06/2023	24/01/2024	30 % FIANZA DE ANTICIPO
04-05-011845-000-01	\$ 3,576,040.27	BERKLEY MEXICO FIANZAS..	26/06/2023	12/03/2024	10 % POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS
BKY-0004-0191911	\$ 2,764,579.14	BERKLEY MEXICO FIANZAS.	28/02/2024	28/02/2025	10% FIANZA DE VICIOS OCULTOS

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	DEL 26/06/2023 AL 30/06/2023	\$1,278.78
2 (DOS)	DEL 01/07/2023 AL 15/07/2023	\$798,779.06
3 (TRES)	DEL 01/07/2023 AL 15/07/2023	\$26,642.61
4 (CUATRO)	DEL 16/07/2023 AL 31/07/2023	\$91,083.13
5 (CINCO)	DEL 16/07/2023 AL 31/07/2023	\$58,360.44
6 (SEIS)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$31,595.31
7 (SIETE)	DEL 16/07/2023 AL 31/07/2023	\$49,146.94
8 (OCHO)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$289,353.72
9 (NUEVE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$67,669.73
10 (DIEZ)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$114,091.99
11 (ONCE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$127,738.24
12 (DOCE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$457,226.27
13 (TRECE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$64,577.94
14 (CATORCE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$47,598.04
15 (QUINCE)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$750,717.87
16 (DIECISEIS)	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$181,586.03
17 (DIECISIETE)	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	\$91,529.12
18 (DIECIOCHO)	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	\$645,928.31
19 (DIECINUEVE)	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	\$3,183,035.41
20 (VEINTE)	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023	\$304,618.95
21 (VEINTIUNO)	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	\$1,243,073.64
22 (VEINTIDÓS)	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	\$1,017,648.00
23 (VEINTITRES)	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023	\$12,339,862.29
24 (VEINTICUATRO)	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023	\$2,183,696.57
25 (VEINTICINCO)	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024	\$461,081.45

01/11/2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

#



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO NO: SAPAL770-115/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."

26 (VEINTISÉIS)	DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024	\$3,019,871.70
	TOTAL:	\$ 27,645,791.41
	MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 35,760,402.70
	SALDO PARA CANCELAR:	\$ 8,114,611.28

***OBSERVACIÓN:** TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LAS ESTIMACIONES GENERADAS FUE DE \$ 27,645,791.41 (VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.), Y UN SALDO A CANCELAR DE \$ 8,114,611.28 (OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N.), SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA". "SAPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL **ARTICULO 117** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SE APLICA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN EL PERIODO DE LA OBRA CONTRATADO DE ACUERDO CON CLÁUSULA CONTRACTUAL VIGÉSIMA PRIMERA, GENERANDO UNA SANCIÓN POR \$37,512.37 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 37/100 M.N.), INCLUYE IVA, APLICADA EN LA ESTIMACIÓN 26 FINIQUITO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVIENEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ORGANOS DE CONTROL.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:


ING. DANIEL RAMÍREZ MALDONADO.
GERENTE DE SUPERVISION DE OBRA


ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTÍNEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE
SUPERVISIÓN DE OBRA



-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-

CONTRATO NO: SAPAL770-115/2023-CO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."

ING. JORGE REYES CASTRO.
COORDINADOR TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

ING. ALFREDO GUADALUPE SANTANA CASTILLO
SUPERVISOR INT. DE OBRA

ARQ. JONATHAN ILDEGARDO ORNELAS TORRES
SUPERVISOR EXT. DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. ENRIQUE SÁNCHEZ JASSO
REPRESENTANTE LEGAL

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura Social
Municipal
"Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-
CONTRATO NO: SAPAL770-115/2023-CO
OBRA: "CONSTRUCCIÓN PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PARAÍSO, SECCIONES II A LA VI."

COMO TESTIGOS:



ING. LIA JERCABEL MELENDEZ M.


CONTRALORIA INTERNA



Ing. Osvaldo Ramos Estada

CONTRALORIA MUNICIPAL

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."



IMUVI

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-STYRC

