



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON GUANAJUATO**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL 770-116/2023**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II.", SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 110 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL ARTICULO 249 DE SU REGLAMENTO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL 770-116/2023. UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA" "CONSTRUCTORA VAJE S.A. DE C.V." Y QUE ESTOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS, SE CONSIDERA PROCEDENTE LLEVAR A CABO LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN REPRESENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, GUANAJUATO LOS CC:

ING. GERARDO G. SOSA MARTÍNEZ	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA	JEFE DE ALCANTARILLADO
ING. LUIS ANGEL SALDÍVAR CERVERA	JEFE DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
ING. HUMBERTO GALLEGOS HERMOSILLO	COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA
ING. ALFREDO GPE. SANTANA CASTILLO	SUPERVISOR INTERNO DE OBRA
ARQ. MOISÉS GUTIÉRREZ DE VELAZCO HERNÁNDEZ	SUPERVISOR EXTERNO DE OBRA

Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL C.:

J. ANTONIO DURÁN RAMIRES	REPRESENTANTE LEGAL
--------------------------	---------------------

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA FISICA DE OBRA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."
CONTRATO:	SAPAL 770-116/2023
MONTO CONTRATADO:	*\$ 16,674,588.23 (DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	*\$ 0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MONTO TOTAL CONTRATADO:	*\$ 16,674,588.23 (DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN FUE:

FECHA DE INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA INICIO PRIMER AMPLIACIÓN EN TIEMPO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO AUTORIZADA EN AMPLIACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	172 DIAS
DIAS DE ATRASO:	0 DIAS



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON GUANAJUATO**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL 770-116/2023**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	DEL 26/06/2023 AL 16/07/2023	\$1,394,688.62
2 (DOS)	DEL 17/07/2023 AL 31/07/2023	\$1,627,364.86
3 (TRES)	DEL 01/08/2023 AL 30/08//2023	\$15,146.97
4 (CUATRO)	DEL 31/08/2023 AL 29/09/2023	\$9,856.65
5 (CINCO)	DEL 30/09/2023 AL 29/10/2023	\$25,993.64
6 (SEIS)	DEL 30/10/2023 AL 15/11/2023	\$7,056,596.25
7 (SIETE)	DEL 16/11/2023 AL 28/11/2023	\$2,690,292.38
8 F (OCHO FINIQUITO)	DEL 29/11/2023 AL 14/12/2023	\$3,664,861.27
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$16,484,800.64</b>

\* LOS MONTOS INCLUYEN IVA

EL IMPORTE ACUMULADO DEL COSTO DE LA OBRA A ESTA FECHA DE ACUERDO CON EL CONTRATO ES DE \$ 16,484,800.64 I.V.A. INCLUIDO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 6; 7 Y 8F FINIQUITO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

"LAS PARTES" DECLARAN QUE SE TIENEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	CONCEPTO	ESTATUS	UBICACIÓN
1	CONTRATO	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
3	FIANZA POR ANTICIPO	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
4	POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
5	FIANZA VICIOS OCULTOS	PROCESO	PROCESO
6	ESTIMACIONES (1 A 8 F)	ENTREGADO	EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
7	PLANOS DE OBRA TERMINADA	PROCESO	PROCESO

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PERMANECEN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA Y COPIA DE ESTOS OBRAN EN PODER DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE "EL CONTRATISTA" Y DE LA SUPERVISION DEL "SAPAL".

SAPAL SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON GUANAJUATO**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL 770-116/2023**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

LO ANTERIOR, CON ESTRICTO APEGO EN LA NORMATIVIDAD INICIALMENTE INVOCADA, Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACION DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS.

EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO DEL SAPAL RECIBE LA OBRA:  
**"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TUBERIA DE PVC LINEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 10" (250 MM.)	ML	4,038.07	INSTALADOS
TUBERIA DE PVC LINEA SANITARIA ANGER SERIE 20 DE 6" (150 MM)	ML	2,959.23	INSTALADOS
POZO DE VISITA VARIAS MEDIDAS DE PROFUNDIDAD	PZA.	111.00	CONSTRUIDOS
DESCARGAS SANITARIAS	PZA.	617.00	INSTALADAS

EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL SAPAL RECIBE LA OBRA:  
**"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANGER DE 3" (7.6 CM.)	ML	5,025.74	INSTALADOS
TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA ANGER DE 4" (10 CM.)	ML	2,003.72	INSTALADOS
CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS: TIPO 2 TIPO 5 TIPO 9 TIPO 12 TIPO ESPECIAL "A" TIPO ESPECIAL "B"	PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA.	28 1 8 6 1 1	CONSTRUIDAS
VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA ANSI B16.1 DE: 2" 3" 4" 6"	PZA. PZA. PZA. PZA.	2 36 12 1	INSTALADAS
VÁLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL CON CUERPO DE Fo.Fo. DE 1"	PZA.	15.00	INSTALADAS
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y CONTROLADORA DE FLUJO DE 4".	PZA.	1.00	INSTALADA
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO REMOTO DE 4"	PZA.	1.00	INSTALADO
MANÓMETRO TIPO BOURDON DE ½" CON PROTECCIÓN COLA DE COCHINO, CARÁTULA DE 2 1/2" CON RANGO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE 0 A 14 KG/CM2.	PZA.	3.00	INSTALADOS

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, "EL SAPAL" PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN GUANAJUATO**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL 770-116/2023**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN GUANAJUATO:

  
ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. HUMBERTO GAMA GOS HERMOSILLO  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. PABLO DANIEL BAEZA CASTAÑEDA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

  
ING. LUIS ANGEL SALDIVAR CERVERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
HIDRAULICA

  
ARQ. MOISÉS GUTIERREZ DE VELAZCO HDEZ.  
SUPERVISOR EXTERNO DE OBRA

  
ING. ALFREDO GPE. SANTANA CASTILLO  
SUPERVISOR INTERNO DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
  
C. J. ANTONIO DURÁN RAMIRES  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA VAJE S.A. DE C.V.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON GUANAJUATO**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No: SAPAL 770-116/2023**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II."**

COMO TESTIGOS:

*Julio Cesar Navarro*  
CONTRALORIA INTERNA

*Ing Cesar Barreros Estrada*  
CONTRALORIA MUNICIPAL

*PH*  
IMUVI

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-STYRC

*JA* *CS* *PH*



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

## -ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-

CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-116/2023-CO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LOS SERVICIOS DE: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II", SIENDO LAS 08:30 HORAS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AL ARTICULO 243 Y 245 DEL REGLAMENTO DE LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL770-116/2023-CO CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINANDOSE EN LO SUCESIVO "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" J. ANTONIO DURAN RAMIREZ.

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SAPAL" DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II"
CONTRATO:	SAPAL770-116/2023-CO
MONTO CONTRATADO:	\$ 16'674,588.23 (DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	N/A
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 16'674,588.23 (DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

\*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN RECALENDARIZACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN RECALENDARIZACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO TOTAL:	172 DÍAS
RETRASO EN LA TERMINACIÓN DEL SERVICIOS:	N/A

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:



## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

### -ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-

CONTRATO No: SAPAL SAPAL740-116/2023-CO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II"

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

FIANZA No	IMPORTE	EXPEDIDA POR	FECHA DE EXPEDICION	DE VENCIMIENTO	CONCEPTO
068615-00000	\$1,667,458.82	TOKIO MARINE	23/06/2023	22/06/2024	10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO
068614-00000	\$5,002376.47	TOKIO MARINE	23/06/2023	22/06/2023	30 % FIANZA DE ANTICIPO
G5 43007130	\$16,590.18	CHUBB	26/06/2023	27/01/2024	10% DAÑOS A TERCEROS
2252849	\$1,648,480.06	CHUBB FIANZAS MONTERREY	20/12/2023	26/01/2025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	DEL 24/07/2023 AL 08/08/2023	\$ 974,404.06
2 (DOS)	DEL 09/08/2023 AL 26/08/2023	\$ 527,746.13
3 (TRES)	DEL 27/08/2023 AL 31/08/2023	\$ 751,571.06
4 (CUATRO)	DEL 01/09/2023 AL 08/09/2023	\$ 455,947.62
5 (CINCO)	DEL 09/09/2023 AL 22/09/2023	\$ 1'130,842.19
6 (SEIS)	DEL 23/09/2023 AL 06/10/2023	\$ 463,143.07
7 (SIETE)	DEL 07/10/2023 AL 20/10/2023	\$ 933,355.91
8 (OCHO)	DEL 21/10/2023 AL 03/11/2023	\$ 1'677,444.45
9 (NUEVE)	DEL 04/11/2023 AL 10/11/2023	\$ 886,931.94
10 (DIEZ)	DEL 11/11/2023 AL 17/11/2023	\$ 758,122.88
11 (ONCE)	DEL 18/11/2023 AL 24/11/2023	\$ 756,023.03
12 (DOCE)	DEL 25/11/2023 AL 01/12/2023	\$ 558,847.53
13 (TRECE)	DEL 02/12/2023 AL 06/12/2023	\$ 712,818.72
14 (CATORCE)	DEL 07/12/2023 AL 10/12/2023	\$ 157,825.78
	TOTAL:	\$ 10'745,024.37
	MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 10'745,227.83
	SALDO A CANCELAR:	\$ -203.46



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN**

**-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-**

**CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-116/2023-CO**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II"**

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVIENEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ORGANOS DE CONTROL.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:

  
ING. DANIEL RAMÍREZ MALDONADO.  
GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE  
SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ING. JORGE REYES CASTRO.  
COORDINADOR TÉCNICO DE SUPERVISIÓN  
DE OBRA.

  
ING. ALFREDO GUADALUPE SANTANA CASTILLO  
SUPERVISOR DE  
OBRA

  
ING MOISES GUTIERREZ DE VELAZCO  
SUPERVISIÓN EXTERNA





**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**

**-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-**

**CONTRATO No: SAPAL SAPAL770-116/2023-CO**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II"**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

*Juan Antonio Durán Ramírez*  
*Juan Antonio Durán Ramírez*  
REPRESENTANTE LEGAL

COMO TESTIGOS:

*Julia Casar Navarro*  
CONTRALORÍA INTERNA SAPAL

*ARQ. MAYRA CONTRERAS U.*  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

*[Signature]*  
IMUVI

SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-STyRC