



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

CONTRATO No: SAPAL760-225/2023-CO

OBRA: "REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE"

ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LA OBRA: "REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE", SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AL ARTICULO 243 Y 245 DEL REGLAMENTO DE LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL760-225/2023-CO. CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINANDOSE EN LO SUCESIVO "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" "CONSTRUCTORA VAJE, S.A. DE C.V."

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SAPAL" DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE"
CONTRATO:	SAPAL760-225/2023-CO
MONTO CONTRATADO:	\$14'486,903.07
AMPLIACIÓN EN MONTO:	-----
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$14'486,903.07

*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN RECALENDARIZACION:	-----
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN RECALENDARIZACION:	-----
FECHA DE TERMINO SEGUN PRORROGA:	-----
FECHA DE TERMINO REAL:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	92 DIAS
RETRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA:	12 DIAS

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura Social
Municipal
"Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

CONTRATO No: SAPAL760-225/2023-CO

OBRA: "REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE"

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

FIANZA No	IMPORTE	EXPEDIDA POR	FECHA DE EXPEDICION	VENCIMIENTO	CONCEPTO
2236818	\$1,448,690.31	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	29/SEPT/2023	27/FEB/2024	10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO
2236816	\$4,346,070.92	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	29/SEPT2023	28/FEB/2024	30 % FIANZA DE ANTICIPO
G5 43014129	\$1,448,690.30	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	04/OCT/2023	26/FEB/2024	10 % POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS
2251898	\$1,447,683.56	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	27/FEB/2024	28/FEB/2025	10% FIANZA DE VICIOS OCULTOS

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:


ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	02-OCT-2023 AL 31-OCT-2023	\$670,370.66
2 (DOS)	01-NOV-2023 AL 30-NOV-2023	\$5,344,090.41
3 (TRES)	01-DIC-2023 AL 17-DIC-2023	\$7,009,380.57
4 (CUATRO FINIQUITO)	18-DIC-2023 AL 02-ENE-2024	\$1,452,993.96
TOTAL:		\$14,476,835.60
MONTO CONTRATADO:		\$14,486,903.08
SALDO A CANCELAR:		\$10,067.48

OBSERVACION: TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LAS ESTIMACIONES GENERADAS FUE DE **\$14,476,835.60** (CATORCE MILLONES CUATROCIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.). CON UN SALDO A CANCELAR DEL PRESUPUESTO CONTRATADO DE **\$10,067.48** (SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.). Y UNA SANCIÓN DE **\$1,304.59** (MIL TRESCEINTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N.).

SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA". "SAPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL **ARTICULO 117** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVENIEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ORGANOS DE CONTROL.





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

CONTRATO No: SAPAL760-225/2023-CO

OBRA: "REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE"

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:

ING. DANIEL RAMÍREZ MALDONADO
GERENTE DE SUPERVISION DE OBRA

ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA

ING. RODOLFO ESTRADA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JORGE REYES CASTRO
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VILLEGAS
SUPERVISOR EXTERNO DE OBRA
SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

JOSÉ DE JESUS VALDIVIA MIRELES
REPRESENTANTE LEGAL

COMO TESTIGOS:

CONTRALORIA INTERNA

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON
CONTRATO No: SAPAL760-225/2023-CO
OBRA: "REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO MIGUEL HIDALGO TRAMO: A. SARDANETA A CALLE COBRE DE ECHEVESTE"

**SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA
Y RENDICION DE CUENTAS**

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEON

CONTRALORIA MUNICIPAL

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de
Aportaciones para
la Infraestructura Social
Municipal
"Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social."