



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

-ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO- CONTRATO No: SAPAL 770-224/2023

OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ"

ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LA OBRA "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ", SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL770-224/2023-CO. CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINÁNDOSE EN LO SUCESIVO "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" ALEJANDRO GUTIERREZ DE ALBA"

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SAPAL" DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ"
CONTRATO:	SAPAL 770-224/2023
MONTO CONTRATADO:	\$ 3,477,637.27 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	\$ 0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,477,637.27 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)

*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN:	N/A
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRORROGA:	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO TOTAL:	75 DÍAS
RETRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA:	N/A

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

FIANZA NO	IMPORTE	EXPEDIDA POR	FECHA DE EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	CONCEPTO
2236544	\$ 347,763.72	CHUBB FIANZAS MONTERREY	10/10/2023	01/10/2024	10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO
2236538	\$ 1,043,291.18	CHUBB FIANZAS MONTERREY	10/10/2023	01/10/2024	30 % FIANZA DE ANTICIPO
RCGE 009157-15	\$ 347,763.72	SEGUROS EL POTOSÍ	02/10/2023	25/02/2024	10 % PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS
2252565	\$339,244.84	CHUBB FIANZAS MONTERREY	21/12/2023	22/12/2024	10% FIANZA DE VICIOS OCULTOS

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

-ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO- CONTRATO No: SAPAL 770-224/2023

OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ"

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	23/10/2023 A 07/11/2023	\$371,139.49
2 (DOS)	07/11/2023 A 20/11/2023	\$580,146.91
3 (TRES)	10/11/2023 A 21/11/2023	\$525,245.78
4(CUATRO)	22/11/2023 A 09/12/2023	\$1,862,507.43
5(CINCO FINIQUITO)	10/12/2023 A 15/12/2023	\$59,050.89
	TOTAL:	\$3,392,448.49
	MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$3,477,637.26
	SALDO A CANCELAR:	\$85,188.77


OBSERVACIÓN: TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LAS ESTIMACIONES GENERADAS FUE DE \$ 3,392,448.49 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.) CON UN SALDO A CANCELAR DEL PRESUPUESTO CONTRATADO DE \$85,188.77 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)


SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA". "SAPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVIENEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ÓRGANOS DE CONTROL.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:


ING. DANIEL RAMÍREZ MALDONADO
GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA


ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA


ING. JORGE REYES CASTRO
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN


ING. OSCAR JAIME TORRES
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

-ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO-

CONTRATO No: SAPAL 770-224/2023

OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ"

ING. JOSE DE JESUS VELAZQUEZ PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA EXTERNA

COMO TESTIGOS:

10 Víctor Manuel Vilal Azules
CONTRALORÍA INTERNA SAPAL

OPERADO 2023
FAISMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

SECRETARIA DE LA TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GUANAJUATO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ALEJANDRO GUTIERREZ DE ALBA
REPRESENTANTE LEGAL