



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

## -ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-

CONTRATO No: SAPAL770-242/2023

OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II"

ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN CON DOMICILIO EN BLVD. TORRES LANDA 2620 OTE. COLONIA EL PAISAJE CON OBJETO DE RECIBIR LA OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II" SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AL ARTICULO 243 Y 245 DEL REGLAMENTO DE LEY OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAL 770-242/2023 CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINANDOSE EN LO SUCESIVO "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" "GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA"

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SAPAL" DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II"               |
| CONTRATO:               | SAPAL-770-242/2023  |
| MONTO CONTRATADO:       | \$ 1,722,248.54 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CURENTA Y OCHO PESOS. 54/100 M.N.)    |
| AMPLIACION EN MONTO:    | \$ 119,045.21 (CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 21/199 M.N.)                              |
| MONTO TOTAL CONTRATADO: | \$ 1,841,293.75 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) |

\*LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO FUE:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:  | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL:            | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023  |
| FECHA DE TERMINO REAL:           | 19 DE DICIEMBRE DEL 2023  |
| PLAZO TOTAL:                     | 90 DIAS                   |



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON

## -ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-

CONTRATO No: SAPAL770-242/2023

OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II"

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

| FIANZA No        | IMPORTE       | EXPEDIDA POR                                      | FECHA DE EXPEDICION | VENCIMIENTO | CONCEPTO                        |
|------------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------------------|
| BKY-0007-0167820 | \$ 184,129.37 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 18/09/2023          | 31/01/2024  | 10 % FIANZA DE CUMPLIMIENTO     |
| N/A              | N/A           | N/A   | N/A                 | N/A         | 30 % FIANZA DE ANTICIPO         |
| RCGE 9099        | \$ 184,129.37 | SEGUROS EL POTOSI S.A.                            | 21/09/2023          | 31/01/2024  | 10 % POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS |
| BKY-0007-0182932 | \$ 184,129.37 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 19/12/2023          | 30/01/2025  | 10% FIANZA DE VICIOS OCULTOS    |

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| ESTIMACION No.       | PERIODO                        | IMPORTE         |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 (UNO)              | 21/09/2023 AL 30/09/2023       | \$ 4,643.13     |
| 2 (DOS)              | 01/10/2023 AL 30/10/2023       | \$ 792,680.68   |
| 3 (TRES)             | 01/11/2023 AL 30/11/2023       | \$ 576,591.50   |
| 4 (CUATRO FINIQUITO) | 01/12/2023 AL 19/12/2023       | \$ 467,378.43   |
|                      | <b>TOTAL:</b>                  | \$ 1,841,293.74 |
|                      | <b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b> | \$ 1,841,293.75 |
|                      | <b>SALDO A CANCELAR:</b>       | \$ 0.01         |

**OBSERVACION:** TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LAS ESTIMACIONES GENERADAS FUE DE \*\$ 1, 841,293.74 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.). CON UN SALDO A CANCELAR DEL PRESUPUESTO CONTRATADO DE \$ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.).

SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE "SAPAL" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA". "SAPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL CONTRATISTA RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO A "EL CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL SISTEMA, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 117 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIENES EN EL INTERVIENEN Y TESTIGOS INVITADOS DE ORGANOS DE CONTROL.




**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**

**-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-**

**CONTRATO No: SAPAL770-242/2023**


**OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II"**

**POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN:**

  
**ING. DANIEL RAMIREZ MALDONADO.**  
**GERENTE DE SUPERVISION DE OBRA**

  
**ING. GERARDO GABRIEL SOSA MARTINEZ.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA**

  
**ING. AKBAL NEFTALI FRANCO FLORES.**  
**SUPERVISOR DE OBRA**


  
**ING. JORGE REYES CASTRO.**  
**COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA**

**SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. STyRC (DEL ESTADO DE GUANAJUATO)**

  
**ARQ. RODRIGO ALONSO DIAZ VARONA**  
**DIRECTOR AREA TECNICA IMUVI**

**DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL. (COCOSOP)**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

  
**ING. GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON**

**-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION (CIERRE ADMINISTRATIVO)-**

**CONTRATO No: SAPAL770-242/2023**

**OBRA: "SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL TANQUE LA SELVA I A TANQUE LA SELVA II"**

COMO TESTIGOS:

ING. LIA JETZABEL MELENDEZ M.  
CONTRALORIA INTENA