

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

Clave del Programa/	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K-001	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	NA	REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	5017	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	10	7	NÚMERO DE REGULARIZACIONES	NA	NA	70%	70%
K-001	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	6241	GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5017	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN	\$20,005,117.00	\$20,005,117.00	\$8,745.58	2	1	1	NÚMERO DE OBRAS	0%	0%	50%	100%
K-001	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	5811	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLO DE VIVIENDA	5017	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN	\$10,000,000.00	\$54,000,000.00	\$26,206,399.24	1	1	1	NÚMERO DE RESERVAS	262%	49%	100%	100%
K-001	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	6211 / 6291	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	5017	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN	\$11,150,000.00	\$11,150,000.00	\$271,920.36	20	20	0	NÚMERO DE ACCIONES	2%	2%	0%	0%
K-001	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	NA	PAVIMENTACIÓN DE DESARROLLO DE VIVIENDA	5017	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	40%	PORCENTAJE DE AVANCE	NA	NA	40%	40%